

ОТЧЕТ  
(годовой)

ОТЧЕТ  
(годовой)

ОТЧЕТ  
(годовой)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Славцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» за 2018 год

Наименование проекта	Утверждено средств (рублей)			Поступило средств (рублей) из:			Расходы, подтвержденные документами (рублей)			Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату (рублей)	Принятые бюджетные обязательства						
	областной бюджет *	бюджет муниципального образования *	внебюджетные источники *	обл. бюджета	местного бюджета	внебюджетных источников	обл. бюджета	мест. бюджета	внебюджетных источников		Контрагент	Номер и дата договора	Наименование работ	Сумма договора, рублей	Выполнено работ, рублей	Номер, дата выполнения работ	Фактически с значения детализированных требований к достижению значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии (в % к плановым *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Дорожная (уч. от ПК4+19 до ПК7+84) г. Сланцы	3 190 000	354 450	10 280	3 146 300	349 648	10 280	3 146 300	349 648	10 280	0	ООО «Строй Ком»	№1026489 24.08.2018 г.	Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Дорожная	3495948	3495948	№ 3 от 04.12.2018	100,00%
<b>Итого</b>	<b>3190000</b>	<b>354450</b>	<b>10280</b>	<b>3146300</b>	<b>349648</b>	<b>10280</b>	<b>3146300</b>	<b>349648</b>	<b>10280</b>	<b>0</b>				<b>3495948</b>	<b>3495948</b>		

\* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

Глава администрации муниципального образования

М.Б. Чистова

Руководитель финансового органа

Ж.Н. Павлова

Исполнитель Мойсичин Е.Е. 8(81374)21002  
(фамилия, инициалы, номер телефона)



Приложение  
к годовому отчету  
за 2019 год

Целевой показатель результативности предоставленной субсидии из областного бюджета	Единица измерения	Значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактическое значение
Количество реализованных проектов	шт.	1	1

**Детализированные требования к достижению значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии из областного бюджета**

№ п/п	Наименование проекта	Единица измерения	Значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактическое значение
1	Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Дорожная г. Сланцы	кв.м	3341,88	3341,88