


**ОТЧЕТ**  
**(ежеквартальный)**

о достижении значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-03 «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» по состоянию на 01.01.2019 года (нарастающим итогом)

Наименование проекта	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставленной субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставленной субсидии	Сведения об объемах финансирования				Исполнено на 01.01.2019 (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2018 года				Неисполненный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)*	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Дорожная (уч. от ПК4+19 до ПК7+84) г. Сланцы	3 341,88 м2	3 341,88 м2	3 554 730	3 190 000	354 450	10 280	3506228	3146300	349648	10280	3506228	3146300	349648	10280	43700
Итого:	x	x	3554730	3190000	354450	10280	3506228	3146300	349648	10280	3506228	3146300	349648	10280	43700



глава администрации муниципального образования М.Б. Чистова  
(подпись) (фамилия, инициалы)

руководитель финансового органа Ю.В. Павлова  
(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнительный директор Монетин Е.Е. 8(81374)21002  
(фамилия, инициалы, номер телефона)



Приложение  
к ежеквартальному отчету  
на 01.01.2019 года

**Ежеквартальный отчет  
Администрации муниципального образования Сланцевское городское поселение  
Сланцевского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации плана  
мероприятий («дорожной карты»)  
по достижению значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии из  
областного бюджета**

	<b>Наименование проектов и мероприятий по их реализации</b>	<b>Срок исполнения</b>	<b>Ответственный исполнитель</b>	<b>Ожидаемый результат</b>	<b>Состояние исполнения</b>
<b>I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Жилищно-коммунальное хозяйство, повышение степени благоустройства и повышение безопасности дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения на 2016-2018 годы», подпрограммы «Развитие части территорий Сланцевского городского поселения»</b>					
1.	Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Дорожная (уч. от ПК4+19 до ПК7+84) г. Сланцы		Администрация муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области		
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	26 июня 2018 года	Администрация муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области	Плановое заключение контракта август 2018 г.	Заключен муниципальный контракт от 24.08.2018 г. № 1026489
1.2.	Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия ул. Дорожная (уч. от ПК4+19 до ПК7+84) г. Сланцы	Октябрь 2018 г.	Подрядная организация ООО «СтройКом»	Приведение состояния автомобильных дорог Сланцевского городского поселения в соответствие с технико-эксплуатационными характеристиками	Работы выполнены
2.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом		Администрация муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области		Акт приемки выполненных работ подписан 30.11.2018 г.

II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Жилищно-коммунальное хозяйство, повышение степени благоустройства и повышение безопасности дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения на 2016-2018 годы», подпрограммы «Развитие части территорий Сланцевского городского поселения»					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				
1.1.	приемка и оплата выполненных работ		Администрация муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области		Работы приняты 30.11.2018 и профинансированы
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии из областного бюджета в соответствии с Соглашением	Ежеквартально не позднее 3 числа месяца, следующим за отчетным кварталом	Администрация муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области		Отчет подготовлен за II кв.2018 года Отчет подготовлен за III кв. 2018 года Отчет подготовлен на IV кв. 2018 года
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	Декабрь 2018 г.	Администрация муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур	Заключено дополнительное соглашение

И. о. главы администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области



/М.Б. Чистова/