



№	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий программы, мероприятий программы	Факти- ческая дата начала ре- ализа- ции меро- приятий (кварт- ал, год)	План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб.						Принято бюджетных обязательств на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.						Исполнено бюджетных обязательств на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.					
			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4.	Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных мест на территории Сланцевского городского поселения»		4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
4.1.	Улучшение условий для предпринимательства в рамках реализации международных проектов		1 к. 2022 г.	IV к. 2022 г.	3 100,058	0,00	1200,0000	1900,05790	0,00000	0,00	1200,00000	1900,05790	0,00000	0,00	1200,00000	1499,05790	0,00000			
4.2.	Благоустройство памятных мест и мест массового отдыха	Отдел по строительству администрации Сланцевского района	1 к. 2022 г.	IV к. 2022 г.	1 654,100	0,00	1 200,00	1 654,10000	0,00	0,00	1 200,00	1 654,10000	0,00	0,00	0,00	1 253,10000	0,00000	0,00		
4.3.	Проведение экспертизы проектно-сметной документации по объектам благоустройства, лабораторных обследований и анализа результатов работ	Отдел по строительству администрации Сланцевского района	1 к. 2022 г.	IV к. 2022 г.	182,800	0,00	0,00	182,80000	0,00	182,800	0,00	182,80000	0,00	182,800	0,00	182,80000	0,00	0,00		
5.	Мероприятия, направленные на достижение целей проекта «Газификация муниципального образования Сланцевское городское поселение, строительство наружных инженерных сетей»				10300,86000	0,00	9064,7000	1236,16000	0,00000	0,00000	9064,70000	1236,16000	0,00000	0,00000	8794,06949	1199,22856	0,00000	0,00		
5.1.	Строительство газопроводов	Отдел по строительству администрации Сланцевского района	1 к. 2021 г.	IV к. 2022 г.	10 300,860	0,00	9 064,70	1 236,16	0,00	0,00	9 064,70	1 236,16	0,00	0,00	8 794,06949	1 199,22856	0,00	0,00		

Руководитель программы: Начальник отдела по строительству

Исп. Г.л. специалист отдела по строительству А.В. Иванова

С.И. Носкова



**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2022 год «Территориальное планирование и развитие инженерной и транспортной инфраструктуры муниципальной образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области» на 2019 — 2025 годы**

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий программы	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному <sup>11</sup>	Отчетный год		Обоснование отклонения значения целевого показателя (индикатора) факт
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Наличие актуализированных, утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования	%	50	100	0	Реализация мероприятия бюджет осуществлена в 2023 году.
2.	Увеличение протяженности усовершенствованного покрытия дорог общего пользования местного значения	км	0,5	1,1	1,19	В соответствии с программой целевой показатель достигнут
3.	Получение положительных экспертиз и лабораторных обследований по выполнению ремонта дорог общего пользования	ед.	4	6	11	В соответствии с программой целевой показатель достигнут
4.	Количество домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения	ед.	214	173	173	В соответствии с программой целевой показатель достигнут
5.	Разработанная проектно-сметная документация по объектам газоснабжения (за год, шт.);	шт.	3	-	-	полномочия переданы (постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 N 1550), мероприятия не реализовываются
6.	Протяженность инженерных сетей, обеспечивающих земельные участки, предназначенных для отдельных категорий граждан.	км.	1,8	-	-	В связи с отсутствием актуализированной проектно-сметной документации достижение целевого показателя перенесено на 2025 год
7.	Благоустроенные общественные территории (скверы, набережные и т.д.), приведенные в соответствие с современными требованиями	м2	-	2120	4259	В соответствии с программой целевой показатель достигнут
8.	Объем благоустроенных мест проведения мероприятий/ярмарок	М2	-	-	-	Мероприятия сняты с реализации программы в связи с закрытием международного проекта

Руководитель программы:  Начальник отдела по строительству С.И. Носкова

Исполнитель: Гл. специалист А.В. Иванова

**Пояснительная записка о выполнении мероприятий  
муниципальной программы муниципальной программы  
Сланцевского муниципального района «Территориальное планирование и развитие  
инженерной и транспортной инфраструктуры муниципального образования Сланцевское  
городское поселение Сланцевского муниципального района  
Ленинградской области» на 2019 — 2025 годы  
за 2022 год.**

(Программа утверждена постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 14.11.2017 № 1504-п с изменениями, внесенными постановлениями администрации от 05.03.2019 № 243-п, от 30.04.2019 № 567-п; от 06.06.2019 № 753-п; от 01.07.2019 № 868-п; от 05.11.2019 № 1742-п, от 01.04.2020 № 430-п, от 22.04.2020 № 518-п, от 27.07.2020 № 981-п, от 09.10.2020 № 1387-п; от 29.01.2021 № 97-п, от 23.04.2021 № 527-п, от 09.08.2021 № 1019-п, от 23.12.2021 № 1837-п; от 01.03.2022 № 260-п; от 12.09.2022 № 1430-п; от 16.12.2022 № 2020-п; от 09.02.2023 № 189-п).

Основной целью муниципальной программы «Территориальное планирование и развитие инженерной и транспортной инфраструктуры муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2019 — 2025 годы» является обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан при осуществлении планировочно-пространственной организации территории Сланцевского городского поселения с учетом особенностей функционирования и развития.

На достижение цели Программы направлено решение следующих основных задач: приведение в соответствие с действующим законодательством градостроительной документации (генерального плана поселения, правил землепользования и застройки); приведение дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативами, обустройство парковок, остановок; строительство газопроводов с целью использования газа в индивидуальной жилой застройке; комплексное преобразование территории Сланцевского городского поселения для дальнейшего развития бизнеса и улучшения окружающей среды.

Муниципальной программой предусмотрено выполнение следующих комплексов процессных мероприятий:

Градостроительная деятельность;

Строительство, капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения;

Газификация муниципального образования Сланцевское городское поселение;

Благоустройство общественных мест на территории Сланцевского городского поселения.

А также мероприятия, направленные на достижение целей проектов:

1. Мероприятия, направленные на достижение целей проекта «Строительство, капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения».

2. Мероприятия, направленные на достижение целей проекта «Газификация муниципального образования Сланцевское городское поселение, строительство наружных инженерных сетей».

***Информация о реализации мероприятий муниципальной программы***

В рамках реализации муниципальной программы в 2022 году проведены следующие мероприятия:

мероприятия по экспертизе сметной документации объектов на общую сумму 755,3 тыс. руб., выполнен ремонт участков дорог общего пользования на сумму 20361,067 тыс. руб.; ремонт участка тротуара по ул. Маяковская на сумму 3477,00 тыс. руб., часть работ по обслуживанию газопроводов на сумму 57,342 тыс. руб.; мероприятия по благоустройству памятных мест на сумму 1263,158 тыс. руб.; мероприятия по окончанию строительства распределительных газопроводов на сумму 9993,3 тыс. руб.

Остаток ассигнований по программе составил 3 409,6 тыс. руб. Не освоение средств по ряду мероприятий связано с необходимостью перенесения их выполнения на 2023 год. Основными причинами являются:

- длительный период выполнения разработки проектной документации (выполнение дизайн – проекта, утверждение документации территориального планирования);
- позднее выделение средств бюджета другого уровня и тем самым позднее заключение муниципальных контрактов;
- нецелесообразность выполнения определенного вида работ (ремонт дорог общего пользования).

### **Оценка эффективности реализации программы**

Оценка эффективности реализации программы проводится на основе оценки:

степени достижения цели и решения задач программы (Сд) путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) программы и их плановых значений. Оценка рассчитывается по формуле:

$$Сд = Зф / Зп \times 100\%,$$

где: Зф - фактическое значение показателя (индикатора) программы;

Зп - плановое значение показателя (индикатора) программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

В целях оценки эффективности реализации программы применяются следующие параметры:

1) высокий уровень эффективности:

- достигнуты значения 80 % и более показателей программы;
- не менее 80 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

2) удовлетворительный уровень эффективности:

- достигнуты значения 70% и более показателей программы;
- не менее 70% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

3) неудовлетворительный уровень эффективности:

реализация подпрограммы не отвечает критериям, указанным в пунктах 1 и 2.

Сведения о показателях эффективности муниципальной программы и их значениях

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	2022 г.		Оценка эффективности Сд=Зф/Зп*100%	Примечания (причины отклонения)
		Плановое значение	Фактическое значение		
Наличие актуализированных, утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования	%	100	0	0	реализация мероприятия будет продолжена в 2023 году
Увеличение протяженности усовершенствованного покрытия дорог общего пользования местного значения	км	1,1	1,19	100	
Получение положительных экспертиз и лабораторных обследований по выполнению ремонта дорог общего пользования	ед.	6	11	100	
Количество домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения	ед.	173	173	100	
Разработанная проектно-сметная документация по объектам газоснабжения (за год, шт.);	шт.	-	-	-	полномочия переданы (постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 N 1550)
Протяженность инженерных сетей, обеспечивающих земельные участки, предназначенных для отдельных	км	0	0	0	

категорий граждан.					
Благоустроенные общественные территории (скверы, набережные и т.д.), приведенные в соответствие с современными требованиями	м2	2120	4259	100	

Анализ степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы  $37932,18955 / 41341,78666 * 100\% = 91,8 \%$ .

В соответствии с методикой расчета эффективности в 2022 году достигнут высокий уровень эффективности реализации программы, т.к. более 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме. Запланированные показатели (индикаторы) реализации программы выполнены на 100% (см. приложение 9 к Порядку: Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы).

Вывод: в связи с достигнутыми параметрами высокого уровня эффективности реализацию программы необходимо продолжить в 2023 году.

Руководитель программы:            Начальник отдела по строительству  С.И. Носкова

Исполнитель: гл. специалист отдела по строительству Иванова А.В.