

Пояснительная записка
к отчету по исполнению муниципальной программы
«Жилищно-коммунальное хозяйство, повышение степени благоустройства и
безопасности дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения»
на 2019-2025 годы по итогам 2020 года

Основной целью муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство, повышение степени благоустройства и безопасности дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения» на 2019-2025 годы, утвержденной постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 12.11.2018 № 1488-п (с изменениями от 27.03.2019 № 344-п, от 23.04.2019 № 512-п, от 29.07.2019 № 1036-п, от 27.09.2019 № 1410-п, от 25.11.2019 № 1867-п, от 13.02.2020 № 180-п, от 28.05.2020 № 689-п, от 27.07.2020 № 982-п, от 10.02.2021 № 146-п) (далее — муниципальная программа) является обеспечение комфортных условий проживания населения Сланцевского городского поселения.

Условием достижения цели являлось решение следующих основных задач:

1. Создание благоприятных и комфортных условий для проживания населения на территории Сланцевского городского поселения.
2. Повышение степени благоустройства территории Сланцевского городского поселения.
3. Повышение безопасности дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения.

В результате осуществления мероприятий Программы улучшился уровень содержания санитарного состояния общественных территорий, дорог, улиц, тротуаров, что не только положительно сказалось на внешней привлекательности города, но и повысило уровень удовлетворенности населения состоянием общественных территорий. Кроме того, повысился уровень безопасности дорожного движения на территории поселения.

Основными мероприятиями программы являются:

- **по подпрограмме 1:** выделение субсидий на возмещение части затрат МП «ККП» при оказании банных услуг населению, актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области, ремонт и строительство систем теплоснабжения.

Подпрограммой было предусмотрено выполнение указанных мероприятий с общим объемом финансирования 67889,126 тыс. руб., фактическое выполнение составило 65764,320 тыс. руб. Остаток не исполненных ассигнований в размере 2124,806 тыс. руб. связан с фактически выполненным объемом работ по ремонту системы теплоснабжения. Кроме того, в ноябре 2020 года заключен муниципальный контракт на оказание услуг по актуализации схем водоснабжения и водоотведения Сланцевского городского поселения со сроком исполнения в 2021 году. Достигнутые показатели соответствуют ожидаемым результатам.

В рамках реализации мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области», а также мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области в рамках подпрограммы «Энергетика Ленинградской области» государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» были выполнены работы по замене участков теплотрасс по ул. Чкалова, ул. Ленина, ул. Дзержинского, ул. Жуковского, ул. 1 Мая.

- **по подпрограмме 2:** услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, содержание городского кладбища в п. Сосновка Сланцевского городского поселения, эксплуатационно-техническое обслуживание и содержание сетей уличного освещения Сланцевского городского поселения, уличное освещение, проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на сетях уличного освещения Сланцевского городского поселения, озеленение территории, содержание свободных территорий, содержание памятных мест и мест массового

отдыха жителей города, обустройство остановочных павильонов, субсидии на возмещение организациям в связи с оказанием населению услуг общественного туалета по регулируемым ценам (тарифам), не обеспечивающим возмещение затрат, создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, обустройство уличного освещения, а также разработка и актуализация Генеральной схемы санитарной очистки территории Сланцевского городского поселения.

Подпрограммой было предусмотрено выполнение указанных мероприятий с общим объемом финансирования 33696,34038 тыс. руб., фактическое выполнение составило 33430,199 тыс. руб. Остаток не исполненных ассигнований в размере 266,14138 тыс. руб. связан с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур. Результаты выполнения мероприятий соответствуют ожидаемым.

- по подпрограмме 3: выполнение работ по обслуживанию технических средств организации дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения, содержание дорог и дорожных сооружений, нанесение горизонтальной дорожной разметки, установка технических средств организации дорожного движения, разработка и актуализация проекта организации дорожного движения, а также выполнение комплекса кадастровых работ по оформлению технических планов на автомобильные дороги.

Подпрограммой было предусмотрено выполнение указанных мероприятий с общим объемом финансирования 50940,833 тыс. руб., фактическое выполнение составило 50940,81967 тыс. руб. Результаты выполнения мероприятий соответствуют ожидаемым.

Программой было предусмотрено выполнение мероприятий с общим объемом финансирования 152526,29938 тыс. руб., фактическое исполнение по данной муниципальной программе на отчетную дату составило 150135,33867 тыс. руб. (98,43 %).

Основное мероприятие 2.2. Содержание городского кладбища в п. Сосновка Сланцевского городского поселения	Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района	2020	2020	0,000	0,000	98,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	98,500	0,000	0,000	98,500	0,000	0,000
Основное мероприятие 2.4. Эксплуатационно-техническое обслуживание и содержание сетей уличного освещения Сланцевского городского поселения	Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района	2020	2020	0,000	0,000	4778,488	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4774,277	0,000	0,000	4774,277	0,000	0,000
Основное мероприятие 2.5. Уличное освещение	Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района	2020	2020	0,000	0,000	11595,404	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11595,394	0,000	0,000	11595,394	0,000	0,000
Основное мероприятие 2.6. Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на сетях уличного освещения Сланцевского городского поселения	Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района	2020	2020	0,000	0,000	98,978	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	98,978	0,000	0,000	98,978	0,000	0,000
Основное мероприятие 2.8. Озеленение территорий, содержание свободных территорий, содержание памятных мест и мест массового отдыха жителей города (прочие мероприятия по благоустройству)	Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района	2020	2020	0,000	1175,000	10666,414	0,000	0,000	0,000	1175,000	0,000	10666,409	0,000	1175,000	10666,409	0,000	0,000
Основное мероприятие 2.10. Субсидии на возмещение затрат организациям в связи с оказанием населению услуг общественного туалета по регулируемым ценам (тарифам), не обеспечивающим возмещение затрат	Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района	2020	2020	0,000	0,000	500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	500,000	0,000	0,000	500,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 2.12. Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района	2020	2020	0,000	0,000	2000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2000,000	0,000	0,000	2000,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 2.14. Обустройство уличного освещения	Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района	2020	2020	0,000	0,000	921,362	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	921,029	0,000	0,000	921,029	0,000	0,000
Основное мероприятие 2.16. Разработка и актуализация Генеральной схемы санитарной очистки территории Сланцевского городского поселения	Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района	2020	2020	0,000	0,000	300,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	299,000	0,000	0,000	299,000	0,000	0,000

Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения»

Основное мероприятие 3.1. Выполнение работ по обслуживанию технических средств организации дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения	Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района	2020	2020	0,000	0,000	470,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	470,400	0,000	0,000	470,400	0,000	0,000
Основное мероприятие 3.2. Содержание дорог и дорожных сооружений, нанесение горизонтальной дорожной разметки, установка технических средств организации дорожного движения	Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района	2020	2020	0,000	0,000	49140,733	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	49140,733	0,000	0,000	49140,733	0,000	0,000
Основное мероприятие 3.5. Разработка и актуализация проекта организации дорожного движения	Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района	2020	2020	0,000	0,000	600,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	600,000	0,000	0,000	600,000	0,000	0,000

**Сведения
о фактически достигнутых значениях показателей
(индикаторов) муниципальной программы**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы		Обоснование отклонения значения целевого показателя (индикатора)	
			Значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы	Значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы		
			Год, предшествующий отчетному ¹¹	Отчетный год		
			План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1 «Жилищно-коммунальное хозяйство»						
1	Доля субсидий, направленных на возмещение части затрат МП «ККП» при оказании банных услуг населению	%	100	100	100	Достигнутые показатели соответствуют ожидаемым результатам. 100%
2	Количество актуализированных схем тепло- водоснабжения муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области	Шт.	1	1	0	Муниципальный контракт на на оказание услуг по актуализации схем заключен в ноябре 2020 года со сроком исполнения в 2021 году.
3	Протяженность замененных сетей теплоснабжения	п.м.	0	4062	4062	Достигнутые показатели соответствуют ожидаемым результатам. 100%
Подпрограмма 2 «Повышение степени благоустройства территории Сланцевского городского поселения»						
4	Количество электроэнергии, затраченной на уличное освещение	кВт*час	1154339	1250000	1108267	Экономия электроэнергии произошла за счет установки светодиодных (энергосберегающих) ламп. Достигнутые показатели соответствуют ожидаемым

5	Количество посаженных цветов	шт.	25000	25000	20500	результатам 88,66 % Уменьшение показателя произошло из-за увеличения стоимости посадочного материала
6	Площадь памятных мест, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств	м ²	9723	9723	9723	Достигнутые показатели соответствуют ожидаемым результатам 100%
7	Количество памятных мест, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств	ед.	8	8	8	Достигнутые показатели соответствуют ожидаемым результатам 100%
8	Площадь мест массового отдыха жителей города, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств	м ²	15730	15730	15730	Достигнутые показатели соответствуют ожидаемым результатам 100%
9	Площадь городских кладбищ, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств	га	24,13	25,67	25,67	Достигнутые показатели соответствуют ожидаемым результатам. 100%
10	Доля субсидий на возмещение затрат организациям в связи с оказанием населению услуг общественного туалета по регулируемым ценам (тарифам)	%	100	100	100	Достигнутые показатели соответствуют ожидаемым результатам 100%
11	Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	ед.	4	6	6	Достигнутые показатели соответствуют ожидаемым результатам. 100%
12	Количество разработанных проектов по обустройству уличного освещения	шт.	-	2		Достигнутые показатели соответствуют ожидаемым результатам. 100%
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения»						
13	Уровень соответствия нанесенной горизонтальной дорожной разметки требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационным показателям	%	100	100	100	Достигнутые показатели соответствуют ожидаемым результатам 100%

	<p>тационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»; ГОСТ Р 51256-2011 "Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»; ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»; ГОСТ Р 52575-2006 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний»).</p>					
14	<p>Уровень соответствия обслуживания технических средств организации дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения требованиям ГОСТ (ГОСТ Р 52282-2004. Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования, методы испытаний; ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств; ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения).</p>	%	100	100	100	<p>Достигнутые показатели соответствуют ожидаемым результатам 100%</p>
15	<p>Количество разработанных и актуализированных проектов организации дорожного</p>	ед.	-	1	1	<p>Достигнутые показатели соответствуют результатам</p>

	движения					100%	
16	Количество объектов, в отношении которых выполнен комплекс кадастровых работ по оформлению технических планов на автомобильные дороги	ед.	-	14	14	Достигнутые показатели соответствуют ожидаемым результатам 100%	

**Отчет
о достижении показателей эффективности муниципальной программы**


Наименование показателя	Значение на начало года	Плановое значение	Фактическое значение	Примечания (причины отклонения)
1	2	3	4	5
Доля субсидий, направленных на возмещение части затрат МП «ККП» при оказании банных услуг населению	100	100	100	
Количество актуализированных схем тепло- водоснабжения муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области	1	1	0	Муниципальный контракт на на оказание услуг по актуализации схем заключен в ноябре 2020 года со сроком исполнения в 2021 году.
Протяженность замененных сетей теплоснабжения	4062	4062	4062	
Количество электроэнергии, затраченной на уличное освещение	1250000	1250000	1108267	Экономия электроэнергии произошла за счет установки светодиодных (энергосберегающих) ламп.
Количество посаженных цветов	25000	25000	20500	Уменьшение показателя произошло из-за увеличения стоимости посадочного материала
Площадь памятных мест, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств	9723	9723	9723	
Количество памятных мест, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств	8	8	8	
Площадь мест массового отдыха жителей города, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств	15730	15730	15730	
Площадь городских кладбищ, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств	25,67	25,67	25,67	
Доля субсидий на возмещение затрат организациям в связи с оказанием населению услуг общественного туалета по регулируемым ценам (тарифам)	100	100	100	
Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	6	6	6	
Количество разработанных проектов по обустройству уличного освещения	2	2		
Уровень соответствия нанесенной горизонтальной дорожной разметки требованиям ГОСТ (ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»; ГОСТ Р 51256-2011 "Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного	100	100	100	

<p>движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования; ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»; ГОСТ Р 52575-2006 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования»; ГОСТ Р 52576-2006 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний»).</p>	100	100	100	
<p>Уровень соответствия обслуживания технических средств организации дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения требованиям ГОСТ (ГОСТ Р 52282-2004. Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования, методы испытаний); ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств; ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения).</p>	1	1	1	
<p>Количество разработанных и актуализированных проектов организации дорожного движения Количество объектов, в отношении которых выполнен комплекс кадастровых работ по оформлению технических планов на автомобильные дороги</p>	14	14	14	

Показатели эффективности программы, достигнутые по итогам 2020 года, считать удовлетворительными, план реализации программы выполненным.

Руководитель программы

Заместитель главы администрации
Сланцевского муниципального района



(должность)

Сорокин Н.А.

(фамилия, инициалы)