

Отчет

о реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Жилищно-коммунальное хозяйство, повышение степени благоустройства и безопасности дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения на 2016-2018 годы

Отчетный период: январь-декабрь 2018 года

Ответственный исполнитель: отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры, отдел по строительству

№ п/п	3	4	5	6						13	14	15	16	17		
				Факты чesка я дата начала реализации мероприятия (квартал, ал, год)	Факты чesка я дата окончания реализации мероприятия (квартал, ал, год)	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет МО	Прочие источники						Федеральный бюджет	Областной бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Подпрограмма 1 «Жилищно-коммунальное хозяйство»																
1	Основное мероприятие 1.2.Субsidия на возмещение части затрат ИП «КП» при оказании банньх услуг населению.	Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района	2018	2018	0,000	0,000	7840,000	0,000	0,000	0,000	7840,000	0,000	0,000	0,000	7840,000	0,000
	Основное мероприятие 1.5. Актуализация схем водо-и теплоснабжения муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области	Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района	2018	2018	0,000	0,000	198,000	0,000	0,000	0,000	198,000	0,000	0,000	0,000	198,000	0,000
Подпрограмма 2 «Повышение степени благоустройства территории Сланцевского городского поселения»																
2	Основное мероприятие 2.1. Ликвидация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на территории Сланцевского городского поселения	Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района	2018	2018	0,000	0,000	1297,210	0,000	0,000	0,000	1284,710	0,000	0,000	0,000	1184,710	0,000
	Основное мероприятие 2.2. Содержание свободньх территорий Сланцевского городского поселения	Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района	2018	2018	0,000	0,000	261,000	0,000	0,000	0,000	261,000	0,000	0,000	0,000	261,000	0,000

Исполнено бюджетньх обязательств на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.

Принято бюджетньх обязательств на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.

План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб.

Исполнено бюджетньх обязательств на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.

Принято бюджетньх обязательств на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.

План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб.

	Основное мероприятие 5.1 Ремонт дорог общего пользования местного значения	Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района	2018	2018	0,000	25065,187	7615,127	0,000	0,000	0,000	23270,800	7323,438	0,000	0,000	23270,800	5609,126	0,000	
	Основное мероприятие 5.3. Проведение экспертизы проектно - сметной документации, лабораторных обследований и анализа результатов	Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района	2018	2018	0,000	0,000	635,226	0,000	0,000	0,000	0,000	634,226	0,000	0,000	0,000	634,226	0,000	
6	Подпрограмма 6 «Капитальный ремонт, ремонт, реконструкция наружных инженерных сетей и строительство инженерной и транспортной инфраструктуры»																	
	Основное мероприятие 6.1. Ремонт и строительство водопроводных и канализационных сетей	Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района	2018	2018	0,000	1109,669	570,851	0,000	0,000	0,000	0,000	570,851	0,000	0,000	0,000	570,851	0,000	
	Основное мероприятие 6.3. Строительство газопроводов:	Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района	2018	2018	0,000	0,000	1665,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1350,000	0,000	0,000	0,000	1350,000	0,000	
	Основное мероприятие 6.6. Межевание земельных участков с постановкой на кадастровый учет и разработка проектов планировки и межевание территорий	Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района	2018	2018	0,000	0,000	98,500	0,000	0,000	0,000	0,000	98,500	0,000	0,000	0,000	78,800	0,000	
	Основное мероприятие 6.7. Ремонт и строительство систем теплоснабжения	Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района	2018	2018	0,000	15219,995	2019,880	0,000	0,000	0,000	15219,995	2019,880	0,000	0,000	15219,995	2019,880	0,000	

**Сведения
о фактически достигнутых значениях показателей
(индикаторов) муниципальной программы**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы	Отчетный год		Обоснование отклонения значения целевого показателя (индикатора)
				Год, предшествующий отчетному ¹¹	Факт	
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1 «Жилищно-коммунальное хозяйство»						
1	Доля субсидий, направленных на возмещение части затрат МП «ККП» при оказании банных услуг населению	%	100	100	100	Достигнутые показатели соответствуют ожидаемым результатам. 100%
2	Количество актуализированных схем водо- и теплоснабжения муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области	Шт.	-	1	1	Достигнутые показатели соответствуют ожидаемым результатам. 100%
Подпрограмма 2 «Повышение степени благоустройства территории Сланцевского городского поселения»						
3	Количество ликвидированных несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на территории Сланцевского городского поселения	ед.	5	5	5	Достигнутые показатели соответствуют ожидаемым результатам. 100%
5	Количество твердых бытовых отходов, вывезенных с мест ликвидированных несанкционированных свалок	м³	2500	2500	2500	Достигнутые показатели соответствуют ожидаемым результатам. 100%

6	Площадь свободных территорий, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств	м ²	270000	270000	270000	270000	Достигнутые показатели соответствуют ожидаемым результатам. 100%
7	Объём очищенных ливневых стоков	м ³	1277165	1277165	0	Отсутствовала необходимость в заключении муниципального контракта	
8	Количество электроэнергии, затраченной на уличное освещение	кВт*час	1138721	1659650	1124270	Экономия электроэнергии произошла за счет установки светодиодных (энергосберегающих) ламп. Достигнутые показатели соответствуют ожидаемым результатам 67,74%	
9	Количество посаженных цветов	шт.	29000	29000	25000	Уменьшение показателя произошло за счет корректировки технического задания при подготовке конкурсных процедур по заключению контракта.	
10	Площадь памятных мест, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств	м ²	9723	9723	9723	Достигнутые показатели соответствуют ожидаемым результатам. 100%	
11	Количество памятных мест, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств	ед.	8	8	8	Достигнутые показатели соответствуют ожидаемым результатам. 100%	
12	Площадь мест массового отдыха жителей города, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств	м ²	15730	15730	15730	Достигнутые показатели соответствуют ожидаемым результатам. 100%	
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения»							
13	Уровень соответствия нанесенной горизонтальной дорожной разметки требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Автомобиль-	%	100	100	100	100	Достигнутые показатели соответствуют ожидаемым результатам. 100%

	<p>ные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»; ГОСТ Р 51256-2011 "Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»; ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»; ГОСТ Р 52575-2006 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования»; ГОСТ Р 52576-2006 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний»).</p>				
14	<p>Уровень соответствия обслуживания технических средств организации дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения требованиям ГОСТ (ГОСТ Р 52282-2004. Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования, методы испытаний); ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств; ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения).</p>	%	100	100	<p>Достигнутые показатели соответствуют ожидаемым результатам. 100%</p>

15	Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Сланцевского городского поселения, с асфальтобетонным и грунтовым покрытием	м ²	-	5030	5120	В соответствии с программой целевой показатель достигнут
Подпрограмма 5 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов»						
	Увеличение протяженности усовершенствованного покрытия дорог общего пользования местного значения	км	-	1,5	1,5	В соответствии с программой целевой показатель достигнут
Подпрограмма 6 «Капитальный ремонт, реконструкция наружных инженерных сетей и строительного инженерной инфраструктуры»						
	Количество домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения	ед.	-	100	0	В связи с изменениями в законодательстве для выполнения целевых показателей в 2018 году осуществилась разработка Схемы газификации МО Сланцевское городское поселение. Осуществление достижения показателей будет продолжено в 2019 году.

**Отчет
о достижении показателей эффективности муниципальной программы**

Наименование показателя	Значение на начало года	Плановое значение	Фактическое значение	Примечания (причины отклонения)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Доля субсидий, направленных на возмещение части затрат МП «ККП» при оказании банных услуг населению	100	100	100	
Количество актуализированных схем водо- и теплоснабжения муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области	1	1	1	
Количество ликвидированных несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на территории Сланцевского городского поселения	5	5	5	
Количество твердых бытовых отходов, вывезенных с мест ликвидированных несанкционированных свалок	2500	2500	2500	
Площадь свободных территорий, содержание которых осуществляется за счет бюджетных средств	270000	270000	270000	
Объем очищенных ливневых стоков	1277165	1277165	0	Отсутствовала необходимость в заключении муниципального контракта
Количество электроэнергии, затраченной на уличное освещение	1659650	1659650	1124270	Экономия электроэнергии произошла за счет установки светодиодных (энергосберегающих) ламп.
Количество посаженных цветов	29000	29000	25000	Уменьшение показателя произошло за счет корректировки технического задания при подготовке конкурсных процедур по заключению контракта.
Площадь памятных мест, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств	9723	9723	9723	
Количество памятных мест, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств	8	8	8	
Площадь мест массового отдыха жителей города, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств	15730	15730	15730	
Уровень соответствия нанесенной горизонтальной дорожной разметки требованиям ГОСТ (ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»); ГОСТ Р 51256-2011 "Национальный стандарт Российской	100	100	100	

<p>Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»: ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»; ГОСТ Р 52575-2006 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования»; ГОСТ Р 52576-2006 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний»).</p>	100	100	100	
<p>Уровень соответствия обслуживания технических средств организации дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения требованиям ГОСТ (ГОСТ Р 52282-2004. Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования, методы испытаний); ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств; ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения).</p>	5030	5030	5120	
<p>Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Сланцевского городского поселения, с асфальтобетонным и грунтовым покрытием</p>	1,5	1,5	1,5	
<p>Увеличение протяженности усовершенствованного покрытия дорог общего пользования местного значения</p>	100	100	0	В связи с изменениями в законодательстве для выполнения целевых показателей в 2018 году осуществлялась разработка Схемы газификации МО Сланцевское городское поселение. Осуществление достижение показателей будет продолжено в 2019 году.

Показатели эффективности программы, достигнутые по итогам 2018 года, считать удовлетворительными. В связи с завершением реализации программы, считать план реализации программы в 2018 году выполненным.

Руководитель программы

Заместитель главы администрации
Сланцевского муниципального района

Н.А. Сорокин

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)