

Пояснительная записка
к отчету по исполнению муниципальной программы
«Жилищно-коммунальное хозяйство, повышение степени благоустройства и
безопасности дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения»
на 2019-2025 годы по итогам 2021 года

Основной целью муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство, повышение степени благоустройства и безопасности дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения» на 2019-2025 годы, утвержденной постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 12.11.2018 № 1488-п (с изменениями от 27.03.2019 № 344-п, от 23.04.2019 № 512-п, от 29.07.2019 № 1036-п, от 27.09.2019 № 1410-п, от 25.11.2019 № 1867-п, от 13.02.2020 № 180-п, от 28.05.2020 № 689-п, от 27.07.2020 № 982-п, от 10.02.2021 № 146-п, от 30.04.2021 № 580-п, от 16.07.2021 № 916-п, от 23.12.2021 № 1844-п, от 03.03.2022 № 275-п) (далее — муниципальная программа) является обеспечение комфортных условий проживания населения Сланцевского городского поселения.

Условием достижения цели являлось решение следующих основных задач:

1. Создание благоприятных и комфортных условий для проживания населения на территории Сланцевского городского поселения.
2. Повышение степени благоустройства территории Сланцевского городского поселения.
3. Повышение безопасности дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения.

В результате осуществления мероприятий Программы улучшился уровень содержания санитарного состояния общественных территорий, дорог, улиц, тротуаров, что не только положительно сказалось на внешней привлекательности города, но и повысило уровень удовлетворенности населения состоянием общественных территорий. Кроме того, повысился уровень безопасности дорожного движения на территории поселения.

Основными мероприятиями программы являлись:

- **по подпрограмме 1:** выделение субсидий на возмещение части затрат МП «ККП» при оказании банных услуг населению, актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области, ремонт и строительство систем теплоснабжения.

Подпрограммой было предусмотрено выполнение указанных мероприятий с общим объемом финансирования 53141,128 тыс. руб., фактическое выполнение составило 52825,342 тыс. руб. Остаток не исполненных ассигнований в размере 315,786 тыс. руб. связан с фактически выполненным объемом работ по ремонту системы теплоснабжения. Достигнутые показатели соответствуют ожидаемым результатам.

В рамках реализации мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области в рамках подпрограммы «Энергетика Ленинградской области» государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» были выполнены работы по замене участков тепло-трасс по ул. Ломоносова, ул. Партизанская, ул. Банковская и пер. Почтовый, а также выполнен капитальный ремонт дымовой трубы котельной № 16.

- **по подпрограмме 2:** услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, содержание кладбищ Сланцевского городского поселения, эксплуатационно-техническое обслуживание и содержание сетей уличного освещения Сланцевского городского поселения, уличное освещение, проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на сетях уличного освещения Сланцевского городского поселения, обустройство уличного освещения, озеленение территории, содержание свободных территорий, содержание памятных мест и мест массового отдыха жителей города, субсидии на возмещение организациям в связи с оказанием населению услуг общественного туалета по регулируемым ценам (тарифам), не обеспечивающим возмещение затрат, создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммуналь-

ных отходов, а также создание мест накопления ТКО в дер.Сижно, пос. Шахта № 3 в рамках реализации мероприятий областного закона от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий МО ЛО».

Подпрограммой было предусмотрено выполнение указанных мероприятий с общим объемом финансирования 38362,389 тыс. руб., фактическое выполнение составило 38038,989 тыс. руб. Остаток не исполненных ассигнований в размере 323,400 тыс. руб. связан с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур. Результаты выполнения мероприятий соответствуют ожидаемым.

- по подпрограмме 3: выполнение работ по обслуживанию технических средств организации дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения, содержание дорог и дорожных сооружений, нанесение горизонтальной дорожной разметки, установка технических средств организации дорожного движения, выполнение комплекса кадастровых работ по оформлению технических планов на автомобильные дороги, а также снос деревьев вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения в пос. Шахта № 3 в в рамках реализации мероприятий областного закона от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий МО ЛО».

Подпрограммой было предусмотрено выполнение указанных мероприятий с общим объемом финансирования 59419,894 тыс. руб., фактическое выполнение составило 59006,540 тыс. руб. Остаток не исполненных ассигнований в размере 413,354 тыс. руб. связан с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур. Результаты выполнения мероприятий соответствуют ожидаемым.

Оценка результативности и эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена на основе анализа степени достижения целей и решения задач программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых значений (таблицы 10, 11 к отчету).

Степень достижения целей и решения задач программы в соответствии с методикой определялась по формуле:

$$Сд=Зф/Зп*100\%$$

Где:

Зф – фактическое значение индикатора (показателя) программы;

Зп – плановое значение индикатора (показателя) программы.

Программой было предусмотрено выполнение мероприятий с общим объемом финансирования 150923,410 тыс. руб., фактическое исполнение по данной муниципальной программе на отчетную дату составило 149870,871 тыс. руб. ($149870,871/150923,410*100\%=99,3\%$).

В соответствии с методикой и полученными показателями муниципальная программа имеет высокий уровень эффективности (достигнуты значения 95 процентов и более показателей программы, не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме)

Отчет

о реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Жилищно-коммунальное хозяйство, повышение степени благоустройства и безопасности дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения» на 2019-2025 годы

Отчетный период: январь-декабрь 2021 года

Ответственный исполнитель: сектор коммунальной инфраструктуры

	Факт исполнения с начала года	Факт исполнения с начала реализации мероприятия (квартал, год)	Факт исполнения с даты начала реализации мероприятия (квартал, год)	Факт исполнения с даты окончания реализации мероприятия (квартал, год)	План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб.	Принято бюджетных обязательств на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.	Исполнено бюджетных обязательств на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.	Федеральный бюджет		Областной бюджет		Прочие источники				
								6	7	8	9	10	11	12	13	14
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Подпрограмма 1 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Основное мероприятие 1.1. Субсидия на возмещение части затрат МП «ККП» при оказании банных услуг населению.	2021	2021	2021	2021	0,000	0,000	15618,600	0,000	0,000	0,000	15618,600	0,000	0,000	0,000	15588,500	0,000
Основное мероприятие 1.2. Актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области	2021	2021	2021	2021	0,000	0,000	260,000	0,000	0,000	0,000	260,000	0,000	0,000	0,000	260,000	0,000
Основное мероприятие 1.3. Ремонт и строительство систем теплоснабжения	2021	2021	2021	2021	0,000	31928,400	5334,128	0,000	0,000	31928,400	5048,442	0,000	0,000	31928,400	5048,442	0,000

Подпрограмма 2 «Повышение степени благоустройства территории Сланцевского городского поселения»

Основное мероприятие 2.1. Ликвидация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на территории Сланцевского городского поселения	2021	2021	2021	2021	0,000	0,000	600,000	0,000	0,000	0,000	600,000	0,000	0,000	0,000	600,000	0,000
---	------	------	------	------	-------	-------	---------	-------	-------	-------	---------	-------	-------	-------	---------	-------

Основное мероприятие 2.2. Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами на территориях общего пользования, включая разработку экологических документов, определяющих класс опасности отходов	Сектор благоустройства и администрации Сланцевского муниципального района	2021	2021	0,000	0,000	1506,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1488,912	0,000	0,000	0,000	1389,814	0,000
Основное мероприятие 2.5. Эксплуатационно-техническое обслуживание и содержание сетей уличного освещения Сланцевского городского поселения	Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района	2021	2021	0,000	0,000	3074,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3068,749	0,000	0,000	0,000	3068,749	0,000
Основное мероприятие 2.6. Уличное освещение	Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района	2021	2021	0,000	0,000	12000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11999,998	0,000	0,000	0,000	11999,998	0,000
Основное мероприятие 2.7. Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на сетях уличного освещения Сланцевского городского поселения	Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района	2021	2021	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	99,691	0,000	0,000	0,000	99,691	0,000
Основное мероприятие 2.8. Озеленение территорий, содержание свободных территорий, содержание памятных мест и мест массового отдыха жителей города (прочие мероприятия по благоустройству)	Сектор благоустройства и администрации Сланцевского муниципального района	2021	2021	0,000	0,000	12520,174	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12462,565	0,000	0,000	2650,000	12462,565	0,000
Основное мероприятие 2.10. Субсидии на возмещение затрат организациям в связи с оказанием населению услуг общественного туалета по регулируемым ценам (тарифам), не обеспечивающим возмещение затрат	Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района	2021	2021	0,000	0,000	535,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	535,000	0,000	0,000	0,000	535,000	0,000
Основное мероприятие 2.12. Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	Сектор благоустройства и администрации Сланцевского муниципального района	2021	2021	0,000	0,000	2186,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2186,500	0,000	0,000	0,000	2186,500	0,000
Основное мероприятие 2.14. Обустройство уличного освещения	Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района	2021	2021	0,000	0,000	2697,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2554,357	0,000	0,000	0,000	2554,357	0,000
Основное мероприятие 2.17. Реализация мероприятий в рамках областного закона от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий МО ЛО»	Сектор благоустройства и администрации Сланцевского муниципального района	2021	2021	0,000	0,000	34,615	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,615	0,000	0,000	350,000	34,615	0,000
2.17.1. Создание мест накопления ТКО дер. Сижно, пос. Шахта № 3	Сектор благоустройства и администрации Сланцевского муниципального района	2021	2021	0,000	0,000	34,615	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,615	0,000	0,000	350,000	34,615	0,000
Основное мероприятие 2.18. Содержание кладбищ Сланцевского городского поселения	Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района	2021	2021	0,000	0,000	107,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	107,700	0,000	0,000	0,000	107,700	0,000

Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения»

Основное мероприятие 3.1. Выполнение работ по обслуживанию технических средств организации дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения	Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района	2021	2021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	925,034	0,000	925,034	0,000
Основное мероприятие 3.2. Содержание дорог и дорожных сооружений, нанесение горизонтальной дорожной разметки, установка технических средств организации дорожного движения	Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района	2021	2021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	56822,221	0,000	56409,218	0,000
Основное мероприятие 3.6. Выполнение комплекса кадастровых работ по оформлению технических планов на автомобильные дороги	Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным ресурсам администрации Сланцевского муниципального района	2021	2021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	724,815	0,000	724,815	0,000
Основное мероприятие 3.7. Реализация мероприятий в рамках областного закона от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территории МО ЛО»	Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района	2021	2021	0,000	862,200	0,000	0,000	0,000	0,000	862,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	85,273	862,200	85,273	0,000
из них:																				
3.7.1. Снос деревьев вдоль автомобильных дорог местного значения пос. Шахта № 3	Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района	2021	2021	0,000	862,200	0,000	0,000	0,000	0,000	862,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	85,273	862,200	85,273	0,000

**Сведения
о фактически достигнутых значениях показателей
(индикаторов) муниципальной программы**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы				Обоснование отклонения значения целевого показателя (индикатора)
			Год, предшествующий отчетному ¹¹	Отчетный год		Факт	
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	
Подпрограмма 1 «Жилищно-коммунальное хозяйство»							
1	Доля субсидий, направленных на возмещение части затрат МП «ККП» при оказании банных услуг населению	%	100	100	100	Достигнутые показатели соответствуют ожидаемым результатам. 100%	
2	Количество актуализированных схем тепло- водоснабжения муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области	Шт.	0	1	1	Достигнутые показатели соответствуют ожидаемым результатам. 100%	
3	Протяженность замененных сетей теплоснабжения	п.м.	4062	2590	2590	Достигнутые показатели соответствуют ожидаемым результатам. 100%	
Подпрограмма 2 «Повышение степени благоустройства территории Сланцевского городского поселения»							
4	Количество ликвидированных свалок твердых бытовых отходов на территории Сланцевского городского поселения	ед.	0	1	1	Достигнутые показатели соответствуют ожидаемым результатам. 100%	
5	Количество разработанных экологических документов, определяющих класс опасности отходов	ед.	0	1	4	Увеличение показателя произошло в связи с заключением с региональным оператором по обращению с ТКО дополнительного договора на вывоз ТКО	

							с территории кладбищ, расположенных в населенных пунктах, входящих в состав Сланцевского городского поселения.
6	Количество электроэнергии, затраченной на уличное освещение	кВт*час	1108267	1250000	1107129		Экономия электроэнергии произошла за счет замены газоразрядных светильников на светодиодные, а также оптимизации времени работы системы уличного освещения. Достигнутые показатели соответствуют ожидаемым результатам на 88,57 %
7	Количество посаженных цветов	шт.	20500	25000	20100		Уменьшение показателя произошло из-за увеличения стоимости посадочного материала
8	Площадь памятных мест, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств	м ²	9723	10348	10348		Достигнутые показатели соответствуют ожидаемым результатам 100%
9	Количество памятных мест, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств	ед.	8	9	9		Достигнутые показатели соответствуют ожидаемым результатам 100%
10	Площадь мест массового отдыха жителей города, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств	м ²	15730	15730	15730		Достигнутые показатели соответствуют ожидаемым результатам 100%
11	Площадь городских кладбищ, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств	га	25,67	30,11	30,11		Достигнутые показатели соответствуют ожидаемым результатам. 100%
12	Доля субсидий на возмещение затрат организациям в связи с оказанием населению услуг общественного туалета по регулируемым ценам (тарифам)	%	100	100	100		Достигнутые показатели соответствуют ожидаемым результатам 100%
13	Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	ед.	6	8	8		Достигнутые показатели соответствуют ожидаемым результатам. 100%
14	Количество разработанных проектов по обустройству уличного освещения	шт.	2	1	1		Достигнутые показатели соответствуют ожидаемым результатам. 100%
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения»							

15	<p>Уровень соответствия нанесенной горизонтальной дорожной разметки требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»; ГОСТ Р 51256-2011 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»; ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»; ГОСТ Р 52575-2006 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования»; ГОСТ Р 52576-2006 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний»).</p>	%	100	100	100	Достигнутые показатели соответствуют ожидаемым результатам 100%
16	<p>Уровень соответствия обслуживания технических средств организации дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения требованиям ГОСТ Р 52282-2004. Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования, методы испытаний; ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств; ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям</p>	%	100	100	100	Достигнутые показатели соответствуют ожидаемым результатам 100%

	обеспечения безопасности дорожного движения).							
17	Количество объектов, в отношении которых выполнен комплекс кадастровых работ по оформлению технических планов на автомобильные дороги	ед.	14	12	12	12	Достиженные показатели соответствуют ожидаемым результатам 100%	
18	Количество деревьев, снос которых осуществлен вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения	шт.	0	10	26	Увеличение показателя произошло из-за корректировки адресного списка деревьев, подлежащих сносу, на основании предложений граждан, проживающих в пос. Шахта № 3.		

**Отчет
о достижениях показателей эффективности муниципальной программы**

Наименование показателя	Значение на начало года	Плановое значение	Фактическое значение	Примечания (причины отклонения)
<i>I</i>	2	3	4	5
Доля субсидий, направленных на возмещение части затрат МП «ККП» при оказании банных услуг населению	100	100	100	
Количество актуализированных схем тепло- водоснабжения муниципальной образований Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области	1	1	1	
Протяженность замененных сетей теплоснабжения	4062	2590	2590	
Количество ликвидированных свалок твердых бытовых отходов на территории Сланцевского городского поселения	0	1	1	
Количество разработанных экологических документов, определяющих класс опасности отходов	0	1	4	Увеличение показателя произошло в связи с заключением с региональным оператором по обращению с ТКО дополнительного договора на вывоз ТКО с территории кладбищ, расположенных в населенных пунктах, входящих в состав Сланцевского городского поселения.
Количество электроэнергии, затраченной на уличное освещение	1108267	1250000	1107129	Экономия электроэнергии произошла за счет замены газоразрядных светильников на светодиодные, а также оптимизации времени работы системы уличного освещения. Достигнутые показатели соответствуют ожидаемым результатам га 88,57 %.
Количество посаженных цветов	20500	25000	20100	Уменьшение показателя произошло из-за увеличения стоимости посадочного материала
Площадь памятных мест, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств	9723	10348	10348	
Количество памятных мест, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств	8	9	9	
Площадь мест массового отдыха жителей города, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств	15730	15730	15730	
Площадь городских кладбищ, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств	25,67	30,11	30,11	
Доля субсидий на возмещение затрат организациям в связи с оказанием населению услуг общественного туалета по регулируемым ценам (тарифам)	100	100	100	

Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	6	8	8	
Количество разработанных проектов по обустройству уличного освещения	2	1	1	
Уровень соответствия нанесенной горизонтальной дорожной разметки требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»; ГОСТ Р 51256-2011 "Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»; ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»; ГОСТ Р 52575-2006 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования»; ГОСТ Р 52576-2006 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний»).	100	100	100	
Уровень соответствия обслуживания технических средств организации дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения требованиям ГОСТ (ГОСТ Р 52282-2004. Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования, методы испытаний); ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств; ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения).	100	100	100	
Количество объектов, в отношении которых выполнен комплекс кадастровых работ по оформлению технических планов на автомобильные дороги	1	12	12	
Количество деревьев, снос которых осуществлен вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения	0	10	26	Увеличение показателя произошло из-за корректировки адресного списка деревьев, подлежащих сносу, на основании предложений граждан, проживающих в пос. Шахта № 3.

Показатели эффективности программы, достигнутые по итогам 2021 года, считать удовлетворительными, план реализации программы выполненным.

Руководитель программы

Заместитель главы администрации
Сланцевского муниципального района

Гришаков В.Е.