

ОТЧЕТ
(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)

Наименование проектов	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактическое значение детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии	Сведения об объемах финансирования				Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей)	Исполнено на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2019 года				Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.07.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей) *	За счет средств бюджета МО (рублей) *	За счет средств внебюджетных источников (рублей) *		Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей) трудовое участие граждан	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Благоустройство территорий по адресу: ул. Гагарина д.1 в г.Сланцы (устройство пешеходных тротуаров из брусчатки)	1 470 м ²	1 470 м ²	3 465 658	3 086 500	370 000	9 158	3 086 500	3 465 658	3 086 500	370 000	9 158	3 465 658	3 086 500	370 000	9 158	0
Итого	x	x	3 465 658	3 086 500	370 000	9 158	3 086 500	3 465 658	3 086 500	370 000	9 158	3 465 658	3 086 500	370 000	9 158	0

Глава администрации муниципального образования



М.Б. Чистова
(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа муниципального образования *Ю.В. Павлова*
(подпись) (фамилия, инициалы)



Исполнитель Моysiшин Е.Е. 8(81374)21002
(фамилия, инициалы, номер телефона)

М.П.

**Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район
Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)
по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии**

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Территориальное планирование и развитие инженерной и транспортной инфраструктуры муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2019-2021 годы», подпрограммы 4 «Благоустройство общественных мест на территории Сланцевского городского поселения»					
1.	Благоустройство территорий по адресу: от ул. Гагарина д. 1 в г.Сланцы (устройство пешеходных тротуаров из брусчатки)		<i>Администрация МО Сланцевский район</i>	...	
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	IV квартал 2019 года	<i>Администрация МО Сланцевский район</i>	Заключение муниципального контракта	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ 02.12.2019 № 25/2019
1.2.	Выполнение работ по благоустройству территорий по адресу: от ул. Гагарина д. 1 в г. Сланцы	IV квартал 2019 года	ИП Прохоров И.П.	Устройство пешеходных тротуаров из брусчатки от ул. Гагарина дом 1	Выполнение работ IV квартал 2019 года
2.	Приемка объекта в порядке, установленным муниципальным контрактом	IV квартал 2019 года	<i>Администрация МО Сланцевский район</i>	Акт приемки выполненных работ	Акт приемки работ 06.12.2019 г.
II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Территориальное планирование и развитие инженерной и транспортной инфраструктуры муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2019-2021 годы», подпрограммы 4 «Благоустройство общественных мест на территории Сланцевского городского поселения»					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	Не позднее декабря 2019 г.	<i>Администрация МО Сланцевский район</i>	Акт о приемке законченных работ по объекту	Акт приемки работ 06.12.2019 г. Оплата выполненных работ декабрь 2019 г.
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	Ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	<i>Администрация МО Сланцевский район</i>	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по соглашению с комитетом	Отчет подготовлен на 01.04.2019 г. на 01.07.2019 г. на 01.10.2019 г. на 01.01.2020 г.
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	<i>Администрация МО Сланцевский район</i>	Наиболее эффективное использование средств	Корректировка не требуется