


ОТЧЕТ
(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.07.2019 года (нарастающим итогом)


Наименование проекта	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставленной субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактически достигнутые значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставленной субсидии	Сведения об объемах финансирования				Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.07.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)	Исполнено на 01.07.2019 (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2019 года				Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)*	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)		Всего (рублей)	За счет областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в дер. Сижно в г. Сланцы Ленинградской области	1 910 м2		1 399 568	1 255 410	139 506	4 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого			1 399 568	1 255 410	139 506	4 652										

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

Глава администрации муниципального образования  М.Б. Чистова
(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа  Ю.В. Павлова
(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель Мойсичин Е.Е. 8(81374)21002
(фамилия, инициалы, номер телефона)



Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования Сланцевское городское поселение
Сланцевского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации плана
мероприятий («дорожной карты»)
по достижению значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы: «Территориальное планирование и развитие инженерной и транспортной инфраструктуры муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2019-2021 годы»					
1.	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в дер. Сижно в г. Сланцы Ленинградской области		Администрация МО Сланцевский муниципальный район Ленинградской обл.		
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	III квартал 2019 года	Администрация МО Сланцевский муниципальный район Ленинградской обл.	Заключение муниципального контракта	Плановое заключение муниципального контракта август 2019 г.
1.2.	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в дер. Сижно в г. Сланцы Ленинградской области	III квартал 2019 года	Подрядная организация	Приведение состояния автомобильных дорог в соответствие с технико-эксплуатационными характеристиками	В соответствии с контрактом
2.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	Ноябрь 2019 года	Администрация МО Сланцевский муниципальный район Ленинградской обл.		В соответствии с контрактом
II. Контроль реализации муниципальной программы: «Территориальное планирование и развитие инженерной и транспортной инфраструктуры муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2019-2021 годы»					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	Не позднее декабря 2019 г.	Администрация МО Сланцевский муниципальный район Ленинградской обл.		Срок октябрь 2019 г.
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежеквартально не позднее 3 числа месяца, следующим за отчетным кварталом	Администрация МО Сланцевский муниципальный район Ленинградской обл.		Отчет подготовлен за II кв. 2019 года
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация МО Сланцевский муниципальный район Ленинградской обл.	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Корректировка не требуется