

ОТЧЕТ
(годовой)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2019 год

Наименование проектов	Утверждено средств (рублей) из:			Поступило средств (рублей) из:			Расходы, подтвержденные документами (рублей) из:			Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату в областной бюджет (рублей)	Принятые бюджетные обязательства						
	областного бюджета *	бюджета муниципального образования *	внебюджетных источников	областного бюджета	бюджета муниципального образования	внебюджетных источников	областного бюджета	бюджета муниципального образования	внебюджетных источников		Контрагент	Номер и дата договора	Наименование работ	Сумма договора, рублей	Выполнено работ, рублей	Номер, дата акта выполненных работ	Фактическое значение целевого показателя результативности предоставления субсидии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Благоустройство территорий по адресу: от ул. Гагарина д.1 в г.Сланцы (устройство пешеходных тротуаров из брусчатки)	3086500	370000	9158	3086500	370000	9158	3086500	370000	9158	0	ИП Прохоров И.П.	25/2019 02.12.2019 г.	Благоустройство территорий по адресу: от ул. Гагарина д.1 в г.Сланцы (устройство пешеходных тротуаров из брусчатки)	3456500	3456500	№ 1 06.12. 2019	100 %
Итого	3086500	370000	9158	3086500	370000	9158	3086500	370000	9158					3456500	3456500		

Глава администрации муниципального образования



М.Б. Чистова

(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа муниципального образования



Ю.В. Павлова

(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель Мойсишин Е.Е. 8(81374)21002
(фамилия, инициалы, номер телефона)

М.П.

Приложение к годовому отчету муниципального образования Сланцевское городское поселение
Сланцевского муниципального района Ленинградской области за 2019 год

Целевой показатель результативности предоставления субсидии	Единица измерения	Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактическое значение
Количество реализованных проектов	шт.	1	1

Детализированные требования к достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

N п/п	Наименование проектов, видов работ (объектов) в рамках проектов	Единица измерения	Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактическое значение
1	Благоустройство территорий по адресу: от ул. Гагарина д.1 в г.Сланцы (устройство пешеходных тротуаров из брусчатки)	м ²	1 470	1 470